

16 мая 2018 года в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области № 59 от 15.05.2018 закончился отопительный сезон 2017-2018 года.

[Постановление № 59 от 15.05.2018 года](#)

МКУП ЖКХ "Коммунальник" приступило к выполнению плана мероприятий подготовки к отопительному сезону 2018-2019 года, согласованному с главой администрации Восточного городского поселения.

На 01.09.2018 года выполнены следующие мероприятия по объектам предприятия:

Тепловые сети:

- закончен плановый ремонт участка тепловой сети ТК №11 – ТК №12 Ду 150, протяженностью 58 м по улице Пионерской;

- продолжается плановый ремонт участка тепловой сети ТК №12 – ТК №13 Ду 150, протяженностью 50 м по ул. Пионерской.

На 01.09.2018 года готовность тепловых сетей к отопительному периоду 2018-2019 года составляет 90%.

Котельная БМК-30:

- проведена замена пластинчатого теплообменника.

На 01.09.2018 года готовность котельной БМК-30 к отопительному периоду 2018-2019 года составляет 90%.

Электрические сети:

- выполнен ремонт кабельной линии 6,0 кВ ТП №6- ТП №9;

- выполнен ремонт трансформаторной подстанции №12 с подводящими кабельными линиями 6,0 кВ на БМК-30.

На 01.09.2018 года готовность электрических сетей к отопительному периоду 2018-2019 года составляет 90%.

На 01.08.2018 года выполнены следующие мероприятия по объектам предприятия:

Тепловые сети:

- заканчивается капитальный ремонт участка тепловой сети ТК №9- ТК №11 по улице Пионерской Ду 200, протяженностью 106 м в двухтрубном исчислении.

- идет подготовка к плановому капитальному ремонту участка тепловой сети ТК №11- ТК №14 Ду 150, протяженностью 115 м в двухтрубном исчислении, ремонт данного участка не отразится на теплоснабжении объектов п. Восточный;

На 01.08.2018 года готовность тепловых сетей к отопительному периоду 2018-2019 года составляет 70%.

Котельная БМК-30:

- проведена Госповерка всех контрольно-измерительных приборов в соответствии с графиком;

- произведена замена трубопровода ввод холодной воды в здание котельной БМК-30;

- закончена очистка газоходов;
- выполнена ревизия всего насосного оборудования.

На 01.08.2018 года готовность котельно БМК-30 к отопительному периоду 2018-2019 года составляет 70%.

Электрические сети:

- выполнен ремонт кабельной линии 0,4 кВ ТП №3 – МКД Снежная, 11;
- выполнен текущий ремонт трансформаторов на всех подстанциях за исключением подстанции №2, КТПН 1.

На 01.08.2018 года готовность электрических сетей к отопительному периоду 2018-2019 года составляет 50%.

На 01.07.2018 года выполнены следующие мероприятия по объектам предприятия:

Тепловые сети:

- выполнен плановый ремонт тепловых сетей ТК-19 – ТК21, ДУ-200, 120м по ул. Ветюгова,

- проведена ревизия запорной арматуры с их теплоизоляцией в тепловых камерах в полном объеме согласно графика,

- проведена промывка и гидравлические испытания на следующих объектах:

Банно-прачечный комбинат; Административное здание Азина 3а;

Административное здание 30-лет Победы 8; Дом-Быта Кирова 4а; жилой дом Ул. Снежная 6.

Котельная БМК-30:

- Очистка газоходов 2шт ;

- Ремонт и очистка калорифера приточной вентиляции;

- Поверка приборов КИПиА;

- Замена труб на участке ХВП;

- Замена солевых клапанов;

- Замена обратных клапанов Ду-80;

- Замена модуля автоматики;

- Замена подшипников на приводах подачи воздуха газовых горелок.

Электрические сети:

- выполнен текущий ремонт трансформаторов на подстанциях №2, 4 и № 6;

- текущий ремонт эл. оборудования:

Банно-прачечный комбинат; Административное здание Азина За; ЦТП.

На 01.06.2018 года выполнены следующие мероприятия по объектам предприятия:

Тепловые сети:

- проведены гидравлические испытания тепловых сетей 22.05.2018 года.

- по результатам гидравлических испытаний выполнен ремонт участков тепловых сетей на жилой дом ул.Снежная, д.3, между теплокамерами №24 - №27 по улице 30 лет Победы,

на ДС "Снежинка", на жилой дом по улице Кирова, д.7;

- выполнена гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления ДС "Снежинка";

- приступили к плановом ремонту тепловых сетей согласно утвержденному графику.

Котельная БМК-30:

- выполнена очистка поверхностей нагрева в четырех котлах КВГМ -7,56;

- проведено переосвидетельствование четырех водогрейных котлов.

Электрические сети:

- подготовлены воздушные линии к работе в грозовой период;
- выполнен текущий ремонт трансформаторов на подстанциях №5, №7 и № 8;
- выполнено измерение сопротивлений заземляющих устройств в количестве – 20 шт.