

*12 мая 2015 года в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области № 45 закончился отопительный сезон 2014-2015 года.*

МКУП ЖКХ "Коммунальник" приступило к выполнению плана мероприятий подготовки к отопительному сезону 2015-2016 года, согласованному с главой администрации Восточного городского поселения.

- За период с 13.05.2015 по 22.05.2015 года выполнен ремонт участка теплотрассы на вводе в жилой дом ул.Азина, № 14
- 19.05.2015 гда были проведены гидравлические испытания внешних тепловых сетей пгт.Восточный за исключением тепловой сети на жилые дома по ул.Азина № 8, № 10, № 12.

По результатам гидравлических испытаний выведены в ремонт следующие участки тепловых сетей:

- ТК32 - ТК33 (отключен подогрев воды в детском саду "Снежинка", в жилых домах по ул.30 лет Победы № 11, № 13, № 15 и по ул.Снежная № 12, № 14 до окончания ремонтных работ)
- ТК17 - ТК23, при выполнении ремонтных работ данного участка будет отключен подогрев воды во всех жилых домах по ул.Снежной, по ул.30 лет Победы, по ул.Азина № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 13

Выведен в ремонт водогрейный котел КВ-ГМ-7.56-150П № 1 на котельной БМК-30  
Ведется ремонт трансформаторной подстанции № 12 на котельной БМК-30

***За период с 23.05.2015 по 30.06.2015 года выполнены следующие работы:***

Тепловые сети:

- ремонт участка теплотрассы ТК45 - ТК46 по ул.Снежной, ТК33 - ТК35 и ТК24 - ТК27 по ул.30 лет Победы, ТК17 -ТК23 и ТК40 - ТК41 по ул.Азина;
- гидropневматическая промывка систем отопления в зданиях ул.Азина, д.3а, ул.Кирова, д.5, ул.Кирова, д.4а, ул.30 лет Победы, д.6, СПЧ-68;

Котельная БМК-30:

- ремонт водогрейного котла № 1;
- ремонт бака рабочей воды;
- ремонт калорифера приточной воды;
- сняты и подготовлены к поверке приборы КИП и А;

Электрические сети:

- ремонт трансформаторной подстанции № 12 на БМК-30;
- ремонт трансформаторов на ТП № 4, 5, 7, 8, 9;
- проведено измерение сопротивлений заземляющих устройств,
- проведены высоковольтные испытания по кабельным линиям 6,0 кВ: ТП2 - ТП5, ТП9 - ТП12, ТП12 - ТП18;
- ремонт электрооборудования банно-прачечного комбината.

***За период с 01.07.2015 по 31.07.2015 года выполнены следующие работы:***

Тепловые сети:

- контрольные гидравлические испытания внешних тепловых сетей п.Восточный;
- гидropневматическая промывка систем отопления в детских комбинатах "Сказка" и "Снежинка", в жилых домах ул.Снежная, д.6 и ул.Азина, д.5;
- замена тепловой изоляции в количестве 50 метров на подающем трубопроводе ДУ-400 надземной тепловой сети;

Котельная БМК-30:

- ремонт водогрейных котлов № 3, № 4;
- замена запорной арматуры на рециркуляционных насосах в количестве 4 шт.;

- поверка приборов КИП и А в ЦСМ;

Электрические сети:

- ремонт всех трансформаторных подстанций.

***Об окончании подготовки к отопительному сезону 2015-2016 года.***

На 03.09.2015 года утвержденные мероприятия подготовки к отопительному сезону 2015-2016 года выполнены.

По пгт. Восточный:

- тепловые сети испытаны и отремонтированы;
- электрические сети и подстанции испытаны и отремонтированы;
- оборудование котельной БМК-30 испытано и отремонтировано;
- неснижаемый запас аварийного топлива имеется в наличии;
- обслуживающий и ремонтный персонал подготовлен.