

13 мая 2019 года в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области № 70 от 07.05.2019 г. закончился отопительный сезон 2018-2019 года.

[Постановление № 70 от 07.05.2019 года](#)

МКУП ЖКХ "Коммунальник" приступило к выполнению плана мероприятий подготовки к отопительному сезону 2019-2020 года, согласованному с главой администрации Восточного городского поселения.

На 01.09.2019 года выполнены следующие мероприятия по объектам предприятия:

Тепловые сети:

- выполнен ремонт тепловых сетей :

1. ТК17 - ТК19 по ул.Алексея Ветюгова;

2. ТК45 - ТК46 по ул.Снежной;

5. ТК33 - ТК35 по ул.30 лет Победы.

Котельная БМК-30:

- замена рабочих колес на сетевых насосах;

- замена подшипников на насосах рециркуляции - 4 шт.;

- замена обратных клапанов Ду80 - 4 шт.;

- замена поворотных заслонок Ду80 - 4 шт;

- замена поворотных заслонок Ду200 на сетевых насосах - 4 шт..

Электрические сети:

- ремонт линейных щитов и вводных рубильников;

- ремонт трансформаторных подстанций ТП №2, ТП №11, ТП №14, ТП №18.

На **01.08.2019** года выполнены следующие мероприятия по объектам предприятия:

Тепловые сети:

- выполнен ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний на участках :

1. ТК52 - ввод в МКД ул.Азина, д.10;
2. ТК17 - ТК23 по ул.Азина;
3. ТК8 - ТК8а по ул.Азина, д.14;
4. ТК44 - ТК45 по ул.Снежной;
5. ТК17 - ТК18 по ул.Алексея Ветюгова;
6. ТК48 - ТК49 по ул.Снежной;
7. ТК27 - ТК28 по ул.30 лет Победы, д.5.

Котельная БМК-30:

- очистка поверхностей нагрева в котлах №3, №4;
- очистка газоходов котлов №3, №4;
- очистка газовых горелок котлов №3, №4;
- поверка приборов КИПиА;
- поверка предохранительных клапанов на стенде - 3 шт.;
- замена клапана "Fleck-3150" установки обезжелезивания;
- замена поворотных заслонок Ду150 - 4 шт..

Электрические сети:

- измерение сопротивления изоляции кабельных линий 0,4 Кв;
- ремонт трансформаторов 1 и 2 на трансформаторной подстанции ТП №5;
- ремонт трансформаторов 1 и 2 на трансформаторной подстанции ТП №8;
- ремонт трансформатора 1 на трансформаторной подстанции ТП №7;

- ремонт трансформатора 2 на трансформаторной подстанции ТП №4;

На **01.07.2019** года выполнены следующие мероприятия по объектам предприятия:

Тепловые сети:

- выполнен ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний на участках :

1. ТК13 - ввод в МКД ул.Пионерская, д.9;

2. ТК2 - ТК4 по ул.Пионерской;

3. ТК15 - ТК16 по ул.Кирова;

4. ТК31 - ТК32 по ул.Снежная, д.8;

5. ТК43 - ТК44 по ул.Снежной;

6. ТК17 - ТК23 по ул.Азина.

Котельная БМК-30:

- замена рабочих колес сетевых насосов;

- очистка поверхностей нагрева в котлах №1, №2;

- очистка газоходов котлов №1, №2;

- очистка газовых горелок котлов №1, №2;

- поверка приборов КИПиА;

- замена подшипников на сетевых насосах.

Электрические сети:

- измерение сопротивлений заземляющих устройств - 20 шт.;

- измерение сопротивления изоляции кабельных линий 0,4 Кв.